

# 南部小ビオトープ造成委員会総会

平成18年1月17日(火)午後7時より

於：竹の子食堂

進行：斎藤清司

1 開会のことば

2 会長あいさつ

3 校長あいさつ

4 事業報告

5 収支決算報告

監査報告

6 その他

7 閉会のことば

**懇 親 会**

## 寒河江市立南部小学校ビオトープ造成事業収支決算書

収入内訳

(単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	摘 要
1 協 力 金	3,500,000	2,860,000	
2 雑 収 入	0	1	利子
3 その他	0	0	
合 計	3,500,000	2,860,001	


支出内訳

項 目	予 算 額	決 算 額	摘 要
I 工事費	3,400,000	2,747,000	
1 敷地造成工	71,400	75,060	
2 給排水工	445,360	0	
3 流れ工	235,000	477,960	
4 草護岸	553,800	445,500	
5 石積み	45,000	161,700	
6 流れ砂利	40,920	47,250	
7 園路工	913,250	831,450	
8 看板・標識	50,000	0	
9 木橋	32,500	61,130	
10 水生植物・果樹苗	630,000	384,500	
11 電気工事	100,000	0	
12 仮設費	170,000	178,500	
13 諸経費(現場管理費等)	112,770	83,950	
II 会 議 費	20,000	14,189	公民館使用料等
III 事 務 費	40,000	98,812	ビオトープだより等
IV 予 備 費	40,000	0	
合 計	3,500,000	2,860,001	

上記のとおり決算します。

ビオトープ造成事業収支決算に対し、平成、8年、月、日、に、監査を行いましたところ、正確且つ適正に処理されていることを承認します。

平成、8年、月、日  
 南部小ビオトープ造成委員会 会長 高橋 博殿

会計監事 安孫子 健一 

## これまでの経過

期 日	内 容
5月 2日	委員会準備会① ビオトープ構想・課題について練る
5月26日	委員会準備会②
5月27日	第1回南部小ビオトープ造成委員会議開催
6月23日	三役会議
7月 4日	運営委員会議
7月 8日	顧問会議
7月11日	南部小ビオトープ造成委員会総会
7月19日	寄付採納確約書提出（寒河江市長へ）
7月20日	寄付受納の確約書受理（寒河江市長より） 寄付金に関しての申請書提出（仙台国税局長へ）
7月29日	コスモスの種をまく
8月 4日	南部小ビオトープ造成部員会・広報部員会開催
8月 5日	学区民への趣意書・ビオトープだよりなど配付
8月11日	運営員会・資金部会
8月25・26日	南部小ビオトープ説明会
8月 下旬	児童 一人1個の石を持ち寄る
9月 6日	南部小ビオトープ造成委員会総会
9月 7日	地鎮祭・造成工事開始
9月18日	PTA三役・役員による作業
9月23・24日	1年PTA作業(23日) 2・6年PTA作業(24日)
10月 1日	3・4・5年PTA作業
10月20日	広報紙発行
10月28日	南部小ビオトープ造成委員会議
11月 5日	広報紙発行
11月 8日	通水式
11月27日	仕上げ作業（宿根草等） 南部小ビオトープ造成委員会完成式
12月 1日	開園式
1月17日	南部小ビオトープ造成委員会総会